



# 右岸坂路片側交互通行規制図

## 坂路工構造図 (RNO. 66付近)



- 片側交互通行規制の必要な作業
- ・既設ガードレール撤去 …… 1日
  - ・舗装すり付け部の既設路肩掘削 …… 1日
  - ・盛土作業 …… 2日
  - ・路盤 …… 1日
  - ・舗設 …… 1日
- 合計実稼働日6日(天候未考慮)



①	②	③④⑤	規制時	作業時間外
STOP 停止位置	徐行	※50m、100m、200m先 片側通行	カラーコーン	バリケード
			矢印版	